

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"
C.F. 82000200715 – TEL. 0881/520062 – Fax 0881/520109
Via IV Novembre, 38 - 71036 LUCERA (FG)

DETERMINA Prot. n. 5318/D15 del 07.04.2014

Oggetto: acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, dei lavori di sostituzione delle porte 1° Piano (porte corridoio e porte bagni comuni e porte bagni nelle stanze) del Convitto Nazionale – **Liquidazione SALDO**
CIG n. Z070DD30F0

IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:

- *si è resa necessaria la sostituzione di tutte le porte del primo piano e di parte di quelle del piano rialzato della cosiddetta ala nuova, ove sono ospitati convittori e convittrici, in quanto fatiscenti e con misure non conformi a quelle previste dalla normativa;*
- *il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 543/3 del 03.01.2013, ha deliberato di allocare nel bilancio 2013 la somma di €14.664,89 scaturenti dalla disponibilità residua dopo la restituzione dei depositi cauzionali agli aventi diritto, per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali del Convitto (prioritariamente per il rifacimento delle porte) e per acquisti di nuovi arredi specifici;*
- *in sede di predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 è stata allocata al Capitolo 10/2 "Riparazione e manutenzione straordinaria ai fabbricati ed annessi" la somma di € 12.000,00;*
- *in data 18/06/2013 Prot. n. 7977/D2 è stato affidato all'Arch. Filippo Guerra l'incarico per l'elaborazione del computo metrico e stima, del capitolato d'appalto nonché la direzione e il collaudo dei lavori in argomento;*
- *l'Arch. Filippo Guerra in data 04/07/2013 ha presentato la relazione, il computo metrico e stima ed il capitolato d'appalto per la sostituzione delle porte;*
- *che dalla documentazione presentata risulta quanto segue:*

1° Piano - porte corridoio	Sommano	€ 9910,74 (di cui 99,04 per oneri diretti di sicurezza)
1° Piano - porte bagni nelle stanze	Sommano	€ 3979,95 (di cui 39,75 per oneri diretti di sicurezza)
1° Piano - porte bagni comuni	Sommano	€ 1061,32 (di cui 10,60 per oneri diretti di sicurezza)
Piano rialzato-porte bagni corridoio	Sommano	€ 1251,17.(di cui 12,51 per oneri diretti di sicurezza)
Piano rialzato-porte bagni comuni	Sommano	€ 3183,96 (di cui 31,80 per oneri diretti di sicurezza)
	Totale	€ 19387,14 (di cui 193,70 per oneri diretti di sicurezza)

DATO ATTO CHE:

- *contattata la Ditta EMMEGI COSTRUZIONI di Melillo Giuseppe, con sede in Volturino via Secondo Esterno Croce, 40 Partita IVA 02337730713, che già in precedenza ha effettuato lavori di manutenzione per conto della Provincia presso questo Ente, la stessa si è resa disponibile per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, in tempi rapidi e a condizioni favorevoli per l'Ente Convitto, offrendo un ribasso sul prezzo unitario dell'11 % (undici%);*

CONSIDERATO CHE:

- *in base al ribasso offerto e tenuto conto della disponibilità in bilancio, i lavori di sostituzione delle porte del 1° Piano (porte corridoio) e del 1° Piano (porte bagni comuni) sono stati affidati con Determina n. 9033/D15 del*

11.07.2013 alla Ditta Melillo con sede in Volturino, via Secondo Esterno Croce, 40 per un importo di € 9.667,55 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 109,64 al netto dell' IVA, come risulta dal prospetto qui di seguito riportato:

€ 9.910,74(1°Piano-porte corridoio) +1061,32(1° Piano-porte bagni comuni) -109,64 (oneri diretti per la Sicurezza non soggetti a ribasso)=10.862,42-11% (ribasso d'asta)=€ 9.667,55, con imputazione al Cap. 10/2 del Bilancio di Previsione 2013;

- la consegna dei lavori è stata effettuata in data 22.07.2013;
- in data 31.07.2013 l'Arch. Guerra ha presentato il 1° SAL da cui si evince che sono stati eseguiti i lavori per un importo di € 3.867,01 compresi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso di asta dell'11%;
- il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 549 del 31.07.2013, ha deliberato di apportare al bilancio di previsione 2013 lo storno di € 4.317,81, per poter completare la sostituzione delle porte al primo piano della cosiddetta ala nuova e quindi la sostituzione delle porte bagni nelle stanze del Convitto;
- con determina n. 9550/D15, sono stati affidati i lavori di sostituzione delle porte del 1° Piano (porte bagni delle stanze) del Convitto alla Ditta EMMEGI COSTRUZIONI di G. Melillo per un importo complessivo di € 3.506,78 oltre agli oneri per la sicurezza al netto dell'I.V.A., con imputazione al Cap. 10/2 del Bilancio di Previsione 2013;
- in data 11.10.2013 l'Arch. Guerra ha presentato il 2° SAL, relativo al contratto Prot. n. 9069 del 12.07.2013, da cui si evince che sono stati eseguiti i lavori per un importo di € 6.380,61 compresi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso di asta dell'11%;
- in data 05.02.2014 l'Arch. Guerra ha comunicato l'ultimazione di tutti i lavori di sostituzione delle porte al primo piano della cosiddetta ala nuova e collaudo finale;
- complessivamente la spesa ammonta ad € 12.526,38 compresi gli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso di asta dell'11%;
- considerato che sono stati già liquidati un primo certificato di pagamento pari ad € 3.891,32 oltre l'IVA ed un secondo certificato di pagamento pari ad € 2.529,44 oltre l'IVA e che, pertanto, resta da pagare la somma di € 6.225,33 oltre l'IVA;
- vista la delibera n.559/5 del 07.03.2014 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di ratificare gli impegni assunti per la sostituzione delle porte al 1° piano della cosiddetta "ala nuova", la liquidazione del 1° e 2° certificato di pagamento ed ha autorizzato la liquidazione del saldo dei lavori di sostituzione delle porte alla Ditta Emmegi Costruzioni di Melillo Giuseppe;
- ravvisata la necessità di provvedere in merito alla liquidazione dei lavori eseguiti

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- di liquidare in favore della ditta EMMEGI COSTRUZIONI di Melillo Giuseppe, con sede in Volturino via Secondo Esterno Croce, 40 Partita IVA 0233773071, la somma di € 6.225,33 oltre l'IVA;
- di dare atto che la spesa grava sul bilancio dell'E.F. 2013 con imputazione al Cap. 10/2.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Annamaria Bianco)

Anna Maria Bianco